

ດ/ລ	ແຂວງ ຈຳປາສັກ	ບໍລິມາດຕາມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ									ກໍ່ສ້າງແລ້ວ							ສົມທຽບ %				ໝາຍເຫດ						
		22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ						22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ						22 ກວ	0.4 ກວ		ໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ນັບໄປ				
					Mono		3 Phase							ໝໍ້ນັບໄປ	Mono		3 Phase								ໝໍ້ນັບໄປ			
					30	50	50	100	160	30					50	50	100	160										
		338,200	199,590	98	8	24	41	24	1	8,409	303,027	194,138	97	11	22	41	22	1	3,647	89.60%	97.27%	98.98%	43.37%					
L39.ແກ້ງເກ້ຍ - ຫົວຂົວ																												
ບ. ຫົວຂົວ		660	647	1		1				42	660	647	1		1				23	100%	100%	100%	55%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)				
IV	ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ	62,380	11,271	4			2	1	1	1,010	57,121	11,271	4			2	1	1	280	91.57%	100.00%	100.00%	27.72%					
	L25.ພູໄອຍ - ໜອງຫຼວງ	8,530									8,530									100%								
	ບ. ພູໜາກກໍ່		1,786	1			1			55		1,786	1			1			37		100%	100%	67%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)				
	ບ. ໜອງຫຼວງ		2,296	1			1			57		2,296	1			1			64		100%	100%	112%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)				
	L26.ປາກຊ່ອງ- ທົ່ງຫວ້າ- ທົ່ງກະຕ່າຍ																								ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບເຂົ້າໃນໂຄງການ			
	ບ. ທົ່ງກະຕ່າຍ									108															0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)		
	ບ. ທົ່ງຫວ້າ	1,120	3,605	1				1		101	1,120	3,605	1				1		89	100%	100%	100%	88%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)				
	L28.ປາກຊ່ອງ - ຫ້ວຍກອງ	15,833									15,833										100%					ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບເຂົ້າໃນໂຄງການ		
	ບ. ຫ້ວຍກອງ		3,584	1					1	157		3,584	1					1	90		100%	100%	57%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	L ປາກບ້ອງ - ພະນວນດົງ	7,123									7,123										100%							
	ບ. ພະນວນດົງ																									ບ້ານທີ່ເພີ່ມມາ		
	L32.ກອງຕູ່ນ - ພູມອນ	12,705									7,446										59%							
	ບ. ເສັດຄິດ 1									312																0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)	
	ບ. ເສັດຄິດ 2																										0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ພູມອນ									106																	0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
	L34.ຫ້ວຍຂັນ- ພູດ້າມຂ້ວນ	17,069									17,069										100%							
	ບ. ພູດ້າມຂ້ວນ									114																	0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
V	ເມືອງ: ປະທຸມພອນ	55,010	30,538	18	1	5	8	4		1,048	38,565	28,221	17	2	5	6	4		758	70.11%	92.41%	94.44%	72.33%					
	L41.KM20- ຜັກແພວ																											
	ບ. ນາລາດ									28																0%	ໃຊ້ໄປແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)	
	ບ. ຫຼັກ 16		1,363	1		1				62		1,363	1		1				38		100%	100%	61%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ໂນນສະຫວ່າງ		1,129	1		1				55		1,129	1		1				45		100%	100%	82%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ຫຼັກ 20		1,405	1		1				38		1,405	1		1				24		100%	100%	63%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	L43.ຄອນນ້ອຍ - ດອນແດງ	15,145									15,145										100%							
	ຄອນນ້ອຍ - ສີສຸກ(ດອນແດງ)																											
	ບ້ານສີສຸກ- ບ້ານຫົວດອນນແດງ																											
	ບ. ສີສຸກ		1,968	1			1			56		1,968	1			1			29		100%	100%	52%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ປຸ່ງຄຳ		2,643	1			1			76		2,643	1			1			50		100%	100%	66%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ຊຽງຫວາງ		1,477	1			1			58		1,477	1			1			45		100%	100%	78%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ສີມຸງຄຸນ		2,017	1				1		117		2,017	1				1		92		100%	100%	79%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	ບ. ຫົວດອນແດງ		1,700	1				1		159		1,700	1				1		92		100%	100%	58%		ໃຊ້ໄປແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)			
	L43.ຄອນນ້ອຍ - ດອນແດງ																											
	ບ. ສີຈັນໂທ		2,022	1			1					2,022	1				1				100%	100%						
	ບ. ຕານຫີບ		347	1	1							347	1	1							100%	100%						
	ບ. ເປືອຍລ້າວ		1,160	1			1					1,160	1			1					100%	100%						

ດ/ລ	ແຂວງ ຈຳປາສັກ	ບໍລິມາດຕາມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ								ກໍ່ສ້າງແລ້ວ							ສົມບູນ %				ໝາຍເຫດ			
		22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ		0.4 ກວ	ໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ນັບໄຟ
					Mono		3 Phase							Mono		3 Phase								
					30	50	50	100	160					30	50	50	100	160						
		338,200	199,590	98	8	24	41	24	1	8,409	303,027	194,138	97	11	22	41	22	1	3,647	89.60%	97.27%	98.98%	43.37%	
ບ. ເມີຍ		3,040	4,755	1					1		3,040	4,755	1					1	189	100%	100%	100%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
VIII	ເມືອງ: ສຸຂຸມາ	24,512	24,866	12	1		8	3		1,046	24,512	21,731	11	1	1	6	3		402	100.00%	87.39%	91.67%	38.43%	
	L93.ສາມຂານາບົວ - ບ້ານ. ຫຼຽງ																							
	ບ. ປາກໍ່																							0%
	L94.ສັບແລວ- ບ້ານ. ບາກ																							0%
	ບ. ບາກ 1																							ໃຊ້ໄຟແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ບາກ 2																							
	L95 ໂນນຢາງ - ດອນຄອກງົວ	9,661									9,661									100%				
	ບ. ໂນນພະເຈົ້າ		2,643	1					1	120		2,643	1					1	50		100%	100%	42%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ດອນກອງ		2,062									2,062	1			1								ບ້ານທີ່ເພີ່ມມາ
	L96.ສຸຂຸມາ- ນາຜັກຕີບ										1,076													
	ບ. ໂພນ	1,076	546	1			1			39		546	1		1				27	0%	100%	100%	69%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	L98.ສຸຂຸມາ- ທ່າດານ										1,120													
	ບ. ກຸດຕາບູນ		1,896	1			1			95											0%	0%	0%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ໂຄກໜອງບົວ		1,239	1			1			35											0%	0%	0%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ(ເອກຊົນ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ທ່າດ່ານ	1,120	1,264	1			1			56		1,264	1			1				0%	100%	100%	0%	
	L99.ທ່າແຮ່ - ດອນໄຊ	12,655									12,655									100%				
	ບ. ກອກ 01		3,239	1					1	134		3,239	1					1	97		100%	100%	72%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ກອກ 02		553	1	1							553	1	1					13		100%	100%		ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງເພີ່ມ
	ບ. ທາດ		2,702	1			1			101		2,702	1			1			54		100%	100%	53%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ໝາກມີ້		1,505	1			1			59		1,505	1			1			33		100%	100%	56%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຫົວດອນໄຊ		2,373	1					1	113		2,373	1				1		63		100%	100%	56%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຕູມນ້ອຍ		2,597	1			1			56		2,597	1			1			33		100%	100%	59%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຕູມໃຫຍ່		2,247	1			1			55		2,247	1			1			32		100%	100%	58%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
IX	ເມືອງ: ມຸນລະປະໂມກ	49,842	39,466	24	5	10	9			939	49,842	39,466	24	7	6	10	1		331	100.00%	100.00%	100.00%	35.25%	
	L71.ສະເລົາສິງ - ຂະເໝີກາງ	17,631									17,631									100%				
	ບ. ຂະເໝີໂພນເປືອຍ 1		1,319	1			1			110		1,319	1			1			31		100%	100%	28%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຂະເໝີໂພນເປືອຍ 2		1,235	1		1						1,235	1		1				7		100%	100%		
	ບ. ຂະເໝີປາກເຊ 1		1,050	1		1				64		1,050	1		1				7		100%	100%	11%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຂະເໝີປາກເຊ 2		2,165	1			1					2,165	1			1			23		100%	100%		
	ບ. ຂະເໝີພູແມວ 1		1,779	1			1			83		1,779	1			1			23		100%	100%	28%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຂະເໝີພູແມວ 2		1,897	1		1						1,897	1		1				5		100%	100%		
	ບ. ຂະເໝີຫວ້ຍຫຼວງ 1		1,390	1	1					69		1,390	1	1					9		100%	100%	13%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຂະເໝີຫວ້ຍຫຼວງ 2		1,188	1	1							1,188	1				1		11		100%	100%		
	ບ. ຂະເໝີຫວ້ຍຫຼວງ 3		1,322	1		1						1,322	1			1			12		100%	100%		
	L73.ດອນໂຂງ- ບ້ານທາງຮີ- ຮີເວີນ	14,493									14,493									100%				
	ບ. ຮີທາດ 1		2,410	1	1					170		2,410	1	1					17		100%	100%	10%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາດຟ ກໍ່ສ້າງ)

ດ/ລ	ແຂວງ ຈຳປາສັກ	ບໍລິມາດຕາມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ								ກໍ່ສ້າງແລ້ວ							ສົມບູນ %				ໝາຍເຫດ			
		22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ		0.4 ກວ	ໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ນັບໄຟ
					Mono		3 Phase							Mono		3 Phase								
					30	50	50	100	160					30	50	50	100	160						
		338,200	199,590	98	8	24	41	24	1	8,409	303,027	194,138	97	11	22	41	22	1	3,647	89.60%	97.27%	98.98%	43.37%	
	ປ. ຮີທາດ 2		1,075	1	1							1,075	1	1							100%	100%		
	ປ. ຮີທາດ 3		1,690	1			1					1,690	1			1			25		100%	100%		
	ປ. ຮີທາດ 4		1,605	1			1					1,605	1			1					100%	100%		
	ປ. ຫາງຮີ 1		725	1		1				102		725	1	1							100%	100%	0%	
	ປ. ຫາງຮີ 2		2,948	1		1						2,948	1	1							100%	100%		
	ປ. ຫາງຮີ 3		1,975	1		1						1,975	1	1							100%	100%		
	ປ. ດອນຮີນາຄອນ 1		2,745	1			1			71		2,745	1			1					100%	100%	0%	
	ປ. ດອນຮີນາຄອນ 2		1,565	1		1						1,565	1		1						100%	100%		
	ປ. ດອນຮີເວີນ 1		1,391	1		1				47		1,391	1		1				21		100%	100%	45%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ດອນຮີເວີນ 2		1,070	1		1						1,070	1		1				10		100%	100%		
	ປ. ຫົວດອນຮີ		1,653	1			1			65		1,653	1			1			50		100%	100%	77%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ນາທິນສູງ		1,660	1			1					1,660	1			1			23		100%	100%		ບ້ານທີ່ເພີ່ມມາ
	L74.ຫ້ວຍຍາງ - ເວີນຍາງ	17,718									17,718									100%				
	ປ. ທ່າເດືອ		691	1	1					81		691	1	1					15		100%	100%	19%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ທ່າມັນ		2,918	1			1			77		2,918	1			1			42		100%	100%	55%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
X.I	ເມືອງ: ໂຂງ 1	24,663	15,037	8	2	4	2	574			24,663	15,037	8	2	4	2	326	100.00%	100.00%	100.00%	56.79%			
	L57. Road13- ນາລານ	13,381									13,381									100%				
	ປ. ກີກປາແດກ 1		1,307	1		1				85		1,307	1		1				16		100%	100%	19%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ກີກປາແດກ 2		1,414	1			1					1,414	1			1			24		100%	100%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ເຕົາປູງ		1,801	1				1		94		1,801	1				1		63		100%	100%	67%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ລິມພັດ		1,439	1			1			56		1,442	1			1			18		100%	100%	32%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ຫວັຍໄຮ 1		1,889	1			1			118		1,886	1			1			24		100%	100%	20%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ຫວັຍໄຮ 2		1,767	1		1						1,767	1		1				33		100%	100%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	L62. ທ່າຄໍ້-ເວີນຄາມ	11,282									11,282									100%				
	ປ. ເວີນຄາມ		1,624	1			1			96		1,624	1			1			88		100%	100%	92%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ບຶງງາມ		3,796	1				1		125		3,796	1				1		60		100%	100%	48%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
x.II	ເມືອງ: ໂຂງ 2	66,269	45,234	18	1	3	9	5	1,380		55,049	45,234	19	1	4	12	2	625	83.07%	100.00%	105.56%	45.29%		
	L63.ຂ້າມທາງໂຂງ-ເຕືອໄຕ້(ອ້ອມດອນໂລ)	13,435									13,435									100%				
	ປ. ເຕືອໄຕ້		1,824	1				1		82		1,824	1			1			59		100%	100%	72%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ເຕືອເໜືອ		1,462									1,462	1			1			40					ບ້ານທີ່ເພີ່ມມາ
	L64.ເຕືອໄຕ້ - ບ້ານມ່ວງ	2,295									2,295									100%				
	ປ. ມ່ວງ		2,846	1			1			56		2,846									100%	0%	0%	
	L65.ເຕືອໄຕ້- ທ່າພ້າວ																							
	ປ. ທ່າພ້າວ		1,675	1			1			88		1,675	1			1			44		100%	100%	50%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	L66.ທ່າພ້າວ- ທ່າໝາກເຫັບ	3,649									3,649									100%				
	ປ. ທ່າໝາກເຫັບ 01		3,287	1				1		105		3,287	1			1			37		100%	100%	35%	ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກວດຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ປ. ທ່າໝາກເຫັບ 02		2,539									2,539	1				1				100%			ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງເພີ່ມ

ດ/ລ	ແຂວງ ຈຳປາສັກ	ບໍລິມາດຕາມການສຳຫຼວດຕົວຈິງ								ກໍ່ສ້າງແລ້ວ								ສົມທຽບ %				ໝາຍເຫດ			
		22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ	0.4 ກວ	ລວມໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ແປງ					ໝໍ້ນັບໄຟ	22 ກວ	0.4 ກວ		ໝໍ້ແປງ	ໝໍ້ນັບໄຟ	
					Mono		3 Phase							Mono		3 Phase									
					30	50	50	100	160					30	50	50	100	160							
		338,200	199,590	98	8	24	41	24	1	8,409	303,027	194,138	97	11	22	41	22	1	3,647	89.60%	97.27%	98.98%	43.37%		
	I. ແກ້ງກຸ່ມ - ໂສມຕາເວັນຕົກ										1,760														
	L. ຫາງໂສມ - ດອນ ເດດ										3,800														
	L67.ທ່າຟ້າວ-ຫາງຄອນ	10,885									5,325									49%					
	ບ. ແກ້ງກຸ່ມ 01		1,874	1				1		107		1,874	1				1				100%	100%	0%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ແກ້ງກຸ່ມ 02		1,536	1	1							1,536	1	1					19		100%	100%			ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງເພີ່ມ
	ບ. ໂສມຕາເວັນຕົກ 1		2,976	1			1			98		2,976	1			1			37		100%	100%	38%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ໂສມຕາເວັນຕົກ 2		2,494	1			1					2,494	1			1			24		100%	100%			
	ບ. ຫາງຄອນ		2,078	1			1			48		2,078	1			1			28		100%	100%	58%		
	L88.ຂ້າມຂອງຄອນໄຕ້-ດອນສະດຳ	11,220																		0%					
	ບ. ຄອນເໜືອ		2,955	1				1		98		2,955									100%	0%	0%		
	ບ. ຫາງດອນສະດຳ		1,496	1			1			89		1,496	1			1					100%	100%	0%		
	ບ. ຫົວດອນສະດຳ		1,962	1			1			79		1,962	1			1					100%	100%	0%		
	L69.ຫີນສິ້ວ-ດອນພິມານ-ສ້າງໄຟ	10,623									10,623									100%					
	ບ. ຫາງສ້າງໄຟ 1		4,215	1		1				116		4,215	1	1					80		100%	100%	69%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ. ຫາງສ້າງໄຟ 2		955	1		1				38		955	1	1					23		100%	100%	61%		
	ບ. ດອນພິມານ		2,030									2,030	1	1					54		100%				ບ້ານທີ່ເພີ່ມມາ
	L70.ຫົວລົບປາກດີ-ລົບປາກດີຄອນ	14,162									14,162									100%					
	ບ.ລົບປາກດີກາງ		2,500	1			1			84		2,500	1			1			71		100%	100%	85%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ.ລົບປາກດີນາຄອນ		1,403	1				1		184		1,403	1			1			60		100%	100%	33%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ.ລົບປາກດີໂພຕາກ 1		1,747	1			1			108		1,747	1			1			29		100%	100%	27%		ໃຊ້ໄຟແລ້ວ (ກາຕຟ ກໍ່ສ້າງ)
	ບ.ລົບປາກດີໂພຕາກ 2		1,380	1		1						1,380	1	1					20		100%	100%			

ຫົວໜ້າສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກ

PIU ສາຂາ ຈຳປາສັກ